



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: I67H18000270008**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

SEDE LEGALE ED  
AMMINISTRATIVA  
DELL'AZIENDA PUBBLICA DI  
SERVIZI ALLA PERSONA  
UBALDO CAMPAGNOLA VIA  
CAMPAGNOLA 5 - 38063 - AVIO  
(TN)\*VIA CAMPAGNOLA, 5\*I

**Annotazioni:**

#### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

-

**Legge obiettivo:** N



## Strumento attuativo

**Strumento attuativo:**

Non Applicabile

## Localizzazione geografica del progetto

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>
ITALIA	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	TRENTO	AVIO	4 2018

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

<b>Latitudine</b>	<b>Longitudine</b>
45.733659	10.937051

## Soggetti correlati ai progetti



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	
A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA	Attuatore del progetto		4 2018
A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA	Programmatore del progetto		4 2018
A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA	Destinatario del finanziamento del progetto		4 2018
A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA	Realizzatore del progetto		4 2018

## **Finanziamento del progetto**

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	
Stato altri provvedimenti	€ 275.852,01	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	4 2018
Provincia	€ 867.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	4 2018
Da reperire	€ 801.400,34	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	4 2018
<b>Totale:</b>	<b>1.944.252,35</b>				



## Impegni

<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Importo</b>
31/05/2019	IMPEGNO	€ 48.239,30
23/05/2019	IMPEGNO	€ 13.345,75
03/09/2018	IMPEGNO	€ 496.711,93
22/05/2018	IMPEGNO	€ 180.943,57
26/11/2018	IMPEGNO	€ 16.621,28
25/11/2019	IMPEGNO	€ 1.030.459,22
15/06/2018	IMPEGNO	€ 10.140,25
12/05/2017	IMPEGNO	€ 8.247,20
20/10/2017	IMPEGNO	€ 4.814,73
04/09/2019	IMPEGNO	€ 858,64
	<b>Totale:</b>	<b>1.810.381,87</b>

## Pagamenti

<b>Data</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo Causale</b>	<b>Codice Gestionale</b>	<b>Note</b>
29/11/2018	PAGAMENTO	€ 37.699,60	Pagamento intermedio	4 2018



16/01/2020	PAGAMENTO	€ 1.337,09	Saldo	Saldo LOTTO 2 stralcio A
19/06/2018	PAGAMENTO	€ 3.172,00	Saldo	Progettazione preliminare
16/07/2019	PAGAMENTO	€ 10.140,25	Saldo	VALIDAZIONE PROGETTO
19/07/2017	PAGAMENTO	€ 5.075,20	Pagamento intermedio	Preliminare
18/07/2019	PAGAMENTO	€ 41.137,28	Pagamento intermedio	Progettazione Lotto 2
09/09/2019	PAGAMENTO	€ 21.866,60	Pagamento intermedio	SAL 4 e 5
12/04/2019	PAGAMENTO	€ 62.914,79	Pagamento intermedio	SAL 1 - lotto 1
10/10/2019	PAGAMENTO	€ 43.232,64	Pagamento intermedio	SAL 1 Lotto 2 A
03/09/2019	PAGAMENTO	€ 257.019,97	Pagamento intermedio	SAL 4 - lotto 1
13/08/2019	PAGAMENTO	€ 4.729,43	Pagamento intermedio	SAL 1 - DL
08/11/2019	PAGAMENTO	€ 12.536,89	Pagamento intermedio	SAL 1 - LOTTO 2 B
13/08/2019	PAGAMENTO	€ 7.787,60	Pagamento intermedio	Variante LOTTO 1
02/10/2019	PAGAMENTO	€ 858,64	Saldo	APE
24/05/2018	PAGAMENTO	€ 4.814,73	Saldo	Diagnosi energetica
05/04/2019	PAGAMENTO	€ 59.912,22	Pagamento intermedio	SAL 2 - LOTTO 1
30/05/2019	PAGAMENTO	€ 118.627,22	Pagamento intermedio	SAL 3 - LOTTO 1
06/09/2019	PAGAMENTO	€ 25.138,92	Pagamento intermedio	SAL 5 - lotto 1



18/03/2019	PAGAMENTO	€ 11.926,72	Pagamento intermedio	Rinnovo CPI
13/08/2019	PAGAMENTO	€ 13.457,67	Pagamento intermedio	SAL 2 e 3 - DL
<b>Totale:</b>		<b>743.385,46</b>		

## Quadro Economico

<b>Tipologia</b>	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.450.611,51	4 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.529,10	4 2018
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 462.111,74	4 2018

## Economie

---

## Piano dei Costi



---

## Ribassi d'asta

<b>CIG</b>	<b>Percentuale ribasso</b>	<b>Importo ribasso</b>
7861060FEA	3.89%	€ 1903.15
80083191E7	6.88%	€ 74459.23
7598574D9E	9.85%	€ 53242.9
743668529A	35%	€ 97431.15
ZD627E925E	4.2%	€ 565.3
	<b>Totale:</b>	<b>227.601,73</b>

---

## Indicatori Core



## Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>
743668529A	Procedura Ristretta	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E DIREZIONE OPERATIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA, DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA SITO AD AVIO IN VIA CAMPAGNOLA, 5 ED IDENTIFICATO DALLE P.ED. 168, 1631, 1632 E 1697 DEL C.C. DI AVIO	€ 219.400,00





7598574D9E	Procedura Ristretta	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE DELL'A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA - LOTTO 1	€ 499.958,27
7861060FEA	Procedura Ristretta	REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA LATO SUD DELL'EDIFICIO SEDE DELL'A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA SITO AD AVIO IN VIA CAMPAGNOLA, 5 ED IDENTIFICATO DALLE P.ED. 168, 1631, 1632 E 1697 IN C.C. DI AVIO - LOTTO 2 STRALCIO A	€ 45.584,05
80083191E7		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE DELL'A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA - LOTTO 2C	€ 1.004.471,32
Z33299BA14	Affidamento diretto	Affidamento redazione APE	€ 703,80
Z7E23C3D71	Procedura Ristretta	Verifica e validazione progetto definitivo ed esecutivo	€ 18.500,00
ZA625EC362	Affidamento diretto	Affidamento servizi tecnici adeguamento antincendio	€ 13.100,00
ZBB1E9821C	Affidamento diretto	Affidamento incarico di progettazione preliminare	€ 8.700,00
ZD627E925E	Procedura Ristretta	Realizzazione del parapetto esterno in vetro ad ancoraggio laterale	€ 12.646,41



## Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Step della procedura</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Importo</b>	<b>Soggetto competente</b>
ZBB1E9821C	Stipula contratto	12/05/2017			8.247,20	
80083191E7		25/11/2019	25/11/2019		936.791,11	
7861060FEA	Aggiudicazione Definitiva	31/05/2019	31/05/2019		43.853,91	
ZA625EC362	Stipula contratto	26/11/2018	26/11/2018		16.621,28	
ZD627E925E	Aggiudicazione Definitiva	23/05/2019	23/05/2019		12.132,50	
Z7E23C3D71	Aggiudicazione Definitiva	18/06/2018	18/06/2018		10.140,25	
Z33299BA14	Stipula contratto	02/09/2019	02/09/2019		858,64	
7598574D9E	Aggiudicazione Definitiva	03/09/2018	03/09/2018		451.555,63	
743668529A	Aggiudicazione Definitiva	22/05/2018	22/05/2018	0	142.610,00	
7861060FEA	Aggiudicazione Definitiva	31/05/2019	31/05/2019		43.853,91	

## Iter procedurale del progetto



<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>
Progettazione Esecutiva	23/05/2018	23/05/2018	30/06/2019	19/06/2019		4 2018
Esecuzione Lavori	04/09/2018	04/09/2018	31/12/2020			4 2018

## Revoche/Rinunce

---

## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori



<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>
ZD627E925E	Fine lavori	30/12/2019	€ 387,74
7861060FEA	Fine lavori	30/12/2019	€ 1.337,09
ZD627E925E	SAL 1	30/09/2019	€ 12.536,89
Z33299BA14	Fine lavori	16/09/2019	€ 858,64
743668529A	SAL 4 e SAL 5 - DL	06/09/2019	€ 21.866,60
7598574D9E	SAL 5	31/08/2019	€ 25.138,92
7861060FEA	SAL 1	30/08/2019	€ 43.232,64
7598574D9E	SAL 4	31/07/2019	€ 257.019,97
743668529A	Progettazione definitiva ed esecutiva LOTTO 2	31/07/2019	€ 41.137,28
743668529A	SAL 2 e SAL 3 - DL	22/07/2019	€ 13.457,67
743668529A	Variante Progettuale LOTTO 1	22/07/2019	€ 7.787,60
Z7E23C3D71	Fine validazione	18/06/2019	€ 10.140,25
7598574D9E	SAL 3	30/04/2019	€ 118.627,22
ZA625EC362	Progettazione	28/02/2019	€ 11.926,72
7598574D9E	SAL 2	20/02/2019	€ 59.912,22
743668529A	SAL 1 - DL	05/02/2019	€ 4.729,43
7598574D9E	SAL 1	19/12/2018	€ 62.914,79
743668529A	Progettazione definitiva ed esecutiva LOTTO 1	15/11/2018	€ 37.699,60
ZBB1E9821C	Fine progettazione preliminare	29/09/2017	€ 8.247,20