



## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ubaldo Campagnola”

Via Campagnola, 5 – 38063 - AVIO (TN)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di porte REI, sostituzione di maniglioni e adeguamento della compartimentazione per la sicurezza dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo Campagnola. Approvazione del certificato di regolare esecuzione, approvazione quadro economico finale e formalizzazione richiesta di liquidazione del contributo.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore diciassette e trenta minuti, a seguito di regolare convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunito presso gli uffici amministrativi dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

|                       |                |          |
|-----------------------|----------------|----------|
| Bandera Andrea        | Presidente     | Presente |
| Modena Giovanni Carlo | Vicepresidente | Presente |
| Aldrighetti Francesca | Consigliere    | Assente  |
| Petroni Marco         | Consigliere    | Assente  |
| Rizzi Luciano         | Consigliere    | Presente |
| Sigona Enrica         | Consigliere    | Presente |
| Vicentini Primo       | Consigliere    | Presente |

Risultano assenti giustificati i signori: Aldrighetti Francesca e Petroni Marco

Il Revisore dei Conti Dott. Davide Pasquali risulta presente.

Assiste e verbalizza il Direttore Amministrativo Dott. Antonino La Grutta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Andrea Bandera nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di porte REI, sostituzione di maniglioni e adeguamento della compartimentazione per la sicurezza dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo Campagnola. Approvazione del certificato di regolare esecuzione, approvazione quadro economico finale e formalizzazione richiesta di liquidazione del contributo.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.35 del 12/06/2024 si procedeva alla richiesta di contributo per interventi di minori dimensioni ai sensi dell'art. 19 bis della LP 6/1998 approvando il quadro economico degli interventi proposti volti alla risoluzione delle criticità emerse con riferimento alle compartimentazioni antincendio dell'Ente per l'importo complessivo presunto di Euro 126.601,04;
- con comunicazione prot. 2443 del 07/08/2024 il servizio competente della Provincia Autonoma di Trento richiedeva la seguente ulteriore documentazione:
  - 1) Il codice CUP riferito all'intervento;
  - 2) Il progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo e relativi allegati;
  - 3) Copia del provvedimento dell'Ente di approvazione del Progetto;
  - 4) Il modulo per determinare la quota di autofinanziamento dell'Ente (Allegato A alla domanda) aggiornata con l'inserimento dei dati IMIS dei fabbricati, rientranti nel patrimonio disponibile che generano ricavi.
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.45 del 09/08/2024 si procedeva all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica per interventi urgenti di adeguamento antincendio per la richiesta di contributo per interventi di minori dimensioni ai sensi dell'art. 19 bis della LP 6/1998. Il progetto è stato redatto d'urgenza dalla Studio Nova Agenzia Srl e riporta il seguente quadro economico:

| Interventi urgenti di adeguamento antincendio |                                     |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| N.                                            | Descrizione                         | Importo    |
| A                                             | Sostituzione porte REI              | 55.637,17  |
| B                                             | Sostituzione maniglioni e serrature | 7.507,90   |
| C                                             | Adeguamento compartimentazioni      | 34.173,48  |
| TOTALE LAVORI                                 |                                     | 97.318,52  |
| S                                             | Sicurezza                           | 1.880,77   |
| Totale lavori e sicurezza                     |                                     | 99.199,29  |
| Totale somme a disposizione                   |                                     | 27.401,75  |
| TOTALE GENERALE                               |                                     | 126.601,04 |

- con determinazione del Direttore n.250 del 04/09/2024 si procedeva all'affidamento in sanatoria dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto esecutivo e per la direzione lavori nell'ambito degli interventi urgenti di adeguamento antincendio (Cig: B2EE3417A7 CUP: I68I24000250007), affidandoli allo Studio Nova Agenzia Srl di Arco.
- con decreto d'urgenza del Presidente n.10 del 17/12/2024 si procedeva all'integrazione deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.45 del 29/08/2024: Richiesta di contributo

per interventi di minori dimensioni ai sensi dell'art. 19 bis della LP 6/1998 - Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica per interventi urgenti di adeguamento antincendio. L'integrazione consisteva nella compartecipazione, con risorse proprie dell'Azienda, in misura pari al 10 % dell'importo presunto di spesa, dunque per una somma complessiva pari ad € 12.660,10, rideterminando la domanda di contributo per interventi di ridotte dimensioni formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.P. 6/1998 in complessivi € 113.940,94=.

- con determinazione del Dirigente del Serv. Pol. Sanitarie e Per La Non Autosufficienza della PAT n. 14800 del 24/12/2024 veniva rilasciata la concessione del contributo all'APSP "Ubaldo Campagnola" di Avio per i lavori di adeguamento antincendio, ai sensi della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 per Euro 113.940,94 a fronte di una spesa ammessa di Euro 126.601,04.
- con determinazione del Direttore n.64 del 26/05/2025 si procedeva ad affidare i lavori di cui all'oggetto alla ditta Sicura spa di Vicenza a seguito di espletamento di gara telematica sulla piattaforma contratta, per l'importo di € 93.475,55, corrispondente ad un ribasso percentuale del 5% sull'importo a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 864,82, e quindi per un totale complessivo di € 94.340,37 (al netto di I.V.A.)
- in data 29 luglio 2025 si procedeva alla formalizzazione dell'aggiudicazione mediante stipula del contratto d'appalto.
- data 12 settembre 2025 si è provveduto alla consegna dei lavori di adeguamento antincendio, così come risulta dal verbale redatto dall'ing. Dimitri Tagliasacchi.
- con determinazione del Direttore n.113 del 23/09/2025 si procedeva ad autorizzare la ditta Sicura Spa con sede in Vicenza (VI) al subappalto della realizzazione delle opere di sigillatura, attraversamenti di impianti all'impresa Af Systems Spa sita in Via San Siro 38 – 29121 Piacenza (PC), per l'importo di € 21.000,00.
- in data 03 dicembre 2025, l'ing. Dimitri Tagliasacchi, in qualità di Direttore Lavori, ha convocato l'impresa Appaltatrice e il manutentore della struttura per la Stazione Appaltante, presso il cantiere per definire l'avvenuta ultimazione dei lavori. A seguito di detto sopralluogo il Direttore Lavori ha emesso Certificato di ultimazione Lavori, con cui ha certificato l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 26 novembre 2025 e quindi in tempo utile.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Dimitri Tagliasacchi in data 09/01/2026, sottoscritto dalla ditta Sicupa spa per accettazione.

Ritenuto opportuno approvare il quadro economico finale dei lavori e delegare il Direttore alla formalizzazione della richiesta di liquidazione della parte residua di contributo ancora dovuto,

Visto il quadro economico finale sintetico riportato di seguito:

| QUADRO ECONOMICO                                          | Previsione  | Contabilità finale |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| A - LAVORI                                                |             |                    |
| Sostituzione PORTE REI (Intervento A)                     |             |                    |
| Sostituzione Maniglioni e Serrature (Intervento B)        |             |                    |
| Adeguamento compartimentazioni antincendio (Intervento C) |             |                    |
| oneri per la sicurezza                                    |             |                    |
| TOTALE A) LAVORI comprensivo degli oneri per la sicurezza | € 99.260,14 | € 91.417,37        |
|                                                           |             |                    |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE                                  |             |                    |
| B.1 - IMPREVISTI                                          | € 4.600,00  | € -                |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| B.3 - SPESE TECNICHE            | € 9.658,46   | € 9.139,01   |
| B.4 - C.N.P.A.I.A. 4%           | € 386,34     | € 365,56     |
| B.8 - IVA 10% SU LAVORI         | € 10.386,01  | € 9.141,74   |
| B.9 - IVA 22% SU SPESE TECNICHE | € 2.209,86   | € 2.091,01   |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE         | € 27.240,67  | € 20.737,31  |
|                                 |              |              |
| TOTALE A) + B)                  | € 126.500,81 | € 112.154,68 |

Rilevato che non si è proceduto alla richiesta di anticipazioni di cassa e che la rendicontazione dell'intervento, tenuto conto del tempo di realizzazione dell'intervento e del tempo per la redazione del/i certificato/i di regolare esecuzione redatto/i ai sensi dell'articolo 26 della LP 26/93, deve essere presentata entro nove mesi dalla data di fine lavori.

Ritenuto opportuno richiedere la liquidazione del contributo nella misura del 90% a carico della PAT corrispondenti in € 100.939,21, mentre la differenza di € 11.215,47 sarà oggetto autofinanziamento da parte dell'Ente mediante l'ammortamento della quota in conto economico.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ubaldo Campagnola", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 agosto 2022, con provvedimento n. 30 e approvato dalla Giunta Regionale in data 16 novembre 2022, con provvedimento n. 193.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona."

Visto il D.P.G.R. n. 3/L del 13/04/2006 "Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona".

Visto il D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 "Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona".

Visto il D.P.G.R. n. 12/L del 17/10/2006: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona."

Richiamati altresì i Regolamenti interni dell'A.P.S.P. U. Campagnola.

Visto il Codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del PIAO vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.37 del 29/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del budget 2026, del bilancio pluriennale 2026-2028 e del piano programmatico aziendale."

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di incassare gli importi del contributo concesso.

Acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 7/2005.

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge

### D E L I B E R A

1. Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Dimitri Tagliasacchi in data 09/01/2026, sottoscritto dalla ditta Sicupa spa.
2. Di approvare il quadro economico dei lavori di fornitura e posa in opera di porte REI, sostituzione di maniglioni e adeguamento della compartimentazione per la sicurezza dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo Campagnola:

| QUADRO ECONOMICO                                          | Previsione   | Contabilità finale |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| A - LAVORI                                                |              |                    |
| Sostituzione PORTE REI (Intervento A)                     |              |                    |
| Sostituzione Maniglioni e Serrature (Intervento B)        |              |                    |
| Adeguamento compartimentazioni antincendio (Intervento C) |              |                    |
| oneri per la sicurezza                                    |              |                    |
| TOTALE A) LAVORI comprensivo degli oneri per la sicurezza | € 99.260,14  | € 91.417,37        |
|                                                           |              |                    |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE                                  |              |                    |
| B.1 - IMPREVISTI                                          | € 4.600,00   | € -                |
| B.3 - SPESE TECNICHE                                      | € 9.658,46   | € 9.139,01         |
| B.4 - C.N.P.A.I.A. 4%                                     | € 386,34     | € 365,56           |
| B.8 - IVA 10% SU LAVORI                                   | € 10.386,01  | € 9.141,74         |
| B.9 - IVA 22% SU SPESE TECNICHE                           | € 2.209,86   | € 2.091,01         |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE                                   | € 27.240,67  | € 20.737,31        |
|                                                           |              |                    |
| TOTALE A) + B)                                            | € 126.500,81 | € 112.154,68       |

3. Di delegare il Direttore alla formalizzazione della liquidazione del contributo per complessivi € 100.939,21.
4. Di dare atto che la differenza, pari ad € 11.215,47 sarà oggetto autofinanziamento da parte dell'Ente mediante l'ammortamento della quota in conto economico.
5. Di provvedere alla trasmissione del presente documento ai competenti uffici Provinciali al fine della liquidazione degli importi spettanti.
6. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n. 7, a seguito di distinta e separata votazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti al fine garantire immediatamente quanto determinato.

8. Di pubblicare all'albo dell'Azienda la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2005 coordinata con la L.R. 28 settembre 2016, n. 9, nel rispetto della L.R. 31/1993 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e del Regolamento UE 2016/679, sul sito internet dell'Azienda ([www.apspavio.it](http://www.apspavio.it)) ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009.
9. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
  - opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Seduta del 26/01/2026

Pareri ai sensi ed effetti art.9 della L.R. 21/09/2005, n. 7

Oggetto: Fornitura e posa in opera di porte REI, sostituzione di maniglioni e adeguamento della compartimentazione per la sicurezza dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo Campagnola. Approvazione del certificato di regolare esecuzione, approvazione quadro economico finale e formalizzazione richiesta di liquidazione del contributo.

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, in ordine al provvedimento sopra esposto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Avio, 26/01/2026

Il Direttore Amm.vo

.....

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, in ordine al provvedimento sopra esposto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Avio, 26/01/2026

Il Direttore Amm.vo

.....

Deliberazione:

- ☐ Immediatamente eseguibile  
☒ Esecutiva a pubblicazione avvenuta

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to dott. Andrea Bandera

IL DIRETTORE AMM.VO  
f.to Dott. Antonino La Grutta

f.to Aldrighetti Francesca - assente -  
f.to Modena Giovanni Carlo  
f.to Petroni Marco - assente -  
f.to Rizzi Luciano  
f.to Sigona Enrica  
f.to Vicentini Primo

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Amministrativo, su conforme attestazione dell'Assistente Amm.vo, certifica che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. in data 27/01/2026 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

Avio, 27/01/2026

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonino La Grutta

---

Il sottoscritto Direttore Amm.vo certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/02/2026, ai sensi dell'art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7.

Avio, 06/02/2026

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonino La Grutta

---

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7 e dell'art.21 c.1 del D.P.G.P. 17/10/2006 n.12/L

Inviata alla Giunta Provinciale di Trento in data \_\_\_\_\_

Divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Antonino La Grutta